

Ländlicher Wegebau Dürckenbergweg

- Zeitschiene -

1. Bearbeitungsstand

- Ausführungsplanung wurde erstellt und am 28.01.2010 1x dem BA Möckern und 1x dem BM Schoppsdorf übergeben
- das Leistungsverzeichnis wurde erstellt
- die Eingriffsgenehmigung durch den LK liegt vor
- der Ingenieurvertrag (LB 1 – 6) vom 20.10.2009 wurde bestätigt


2. Weiterer Ablauf

- | | | |
|--|-----|------------|
| - Durchführung Kanalbefahrung RW-Leitung | am | 30.03.2010 |
| - Erstellung des Nachtragsangebotes zum Ing.-Vertrag (LB 7 – 9 und BÜ) | bis | 01.04.2010 |

Bei positivem Gemeinderatsbeschluss zur Fortführung des Vorhabens

- | | | |
|--|----|------------|
| - Ortstermin mit allen Trägern öffentlicher Belange | | 15. KW |
| - Veröffentlichung im Ausschreibungsanzeiger LSA | | 16.04.2010 |
| - Zusendung der Ausschreibungsunterlagen | ab | 20.04.2010 |
| - Submission im Bauamt Loburg - um 14.00 Uhr | | 05.05.2010 |
| - Prüfung der Angebote, Erstellung einer Vergabeempfehlung durch das Ingenieurbüro | | 10.05.2010 |
| - Prüfung der Vergabeempfehlung, Zuschlagserteilung | | 17.05.2010 |
| - Baubeginn | | 19.05.2010 |
| - Fertigstellung | | 30.06.2010 |

Aufgestellt: Burg, 24.03.2010


.....
Dipl.-Ing. K. Spiegler

Bestätigt: Schoppsdorf,

.....

Revitalisierung Mühlenteich Gottesforth
- Zeitschiene, 3. Entwurf -

1. Bearbeitungsstand

- die Genehmigungsplanung wurde erstellt und die Behörden und TÖB beteiligt
- bis zum 29.03.2010 liegt die Stellungnahme des Landkreises noch nicht vor (Termin war der 05.03.2010)
- nach telefonischer Rücksprache soll jedoch nun doch ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden
- der Ingenieurvertrag „Revitalisierung Mühlenteich“ vom 08.09.2009 wurde bisher nicht gegengezeichnet
- der Ingenieurvertrag „Umfeldgestaltung Mühlenteich“ vom 08.09.2009 wurde bisher nicht gegengezeichnet


2. Weiterer Ablauf

- | | | |
|--|-----|------------|
| - Erstellung der Ausführungsplanung | | 09.04.2010 |
| - Beantragung des Plangenehmigungsverfahrens des Landkreises Jerichower Land | am | 16.04.2010 |
| - Durchführung des Plangenehmigungsverfahrens | bis | 04.06.2010 |
| - Beantragung des vorzeitigen Maßnahmebeginns | | 14.06.2010 |

Bei Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns bis zum 04.05.2010

- | | | |
|--|----|------------|
| - Veröffentlichung im Ausschreibungsanzeiger LSA | | 07.05.2010 |
| - Zusendung der Ausschreibungsunterlagen | ab | 11.05.2010 |
| - Submission im Bauamt Loburg - um 14.00 Uhr | | 27.05.2010 |
| - Prüfung der Angebote, Erstellung einer Vergabeempfehlung durch das Ingenieurbüro | | 01.06.2010 |
| - Prüfung der Vergabeempfehlung, Zuschlagserteilung | | 08.06.2010 |
| - Baubeginn | | 14.06.2010 |
| - Fertigstellung | | 20.08.2010 |

Aufgestellt: Burg, 24.03.2010


.....
Dipl.-Ing. K. Spiegler

Bestätigt: Schopisdorf,

.....

L 52 – Radwegebau 3. BA von Schoppsdorf nach Magdeburgerforth
- Zeitschiene-

1. Bearbeitungsstand

- der LBP wurde erstellt und vom LK genehmigt
- das Bodengutachten liegt vor
- die Genehmigungsplanung liegt vor und wurde 1x dem BA Möckern und 1x der Gemeinde Schoppsdorf am 14.01.2010 übergeben
- der Ingenieurvertrag wurde erstellt und dem LBB übergeben – noch nicht bestätigt
- der Bedarfsnachweis wurde erstellt und dem LBB übergeben
- die Planungsvereinbarung wurde dem LBB übergeben – noch nicht bestätigt
- der Grunderwerbsplan wurde erstellt und am 14.01.2010 dem BA Möckern zugestellt

Durch die Haushaltssperre des Landes konnte der LBB die entsprechenden Unterlagen nicht gegenzeichnen.

2. Weiterer Ablauf

- | | |
|--|---------------------------|
| - Klärung der Verantwortlichkeit zur Durchführung des Plangenehmigungsverfahrens (LVwA oder Landkreis) | 26.03.2010 |
| - Komplettierung der Bauerlaubnisverträge | 16.04.2010 |
| - Durchführung des Plangenehmigungsverfahrens | 31.05.2010 ... 31.10.2010 |
| - parallel hierzu Antrag auf vorzeitigem Maßnahmebeginn | 30.04.2010 |
| - Erstellung der Ausführungsplanung | 30.04.2010 |
| - Erstellung der Ausschreibungsunterlagen | 30.04.2010 |


Bei Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns bis zum 11.05.2010

- | | |
|--|---------------|
| - Veröffentlichung im Ausschreibungsanzeiger LSA | 14.05.2010 |
| - Zusendung der Ausschreibungsunterlagen | ab 18.05.2010 |
| - Submission im Bauamt Loburg | 03.06.2010 |
| - Prüfung der Angebote, Erstellung einer Vergabeempfehlung durch das Ingenieurbüro | 08.06.2010 |
| - Prüfung der Vergabeempfehlung, Zuschlagserteilung | 15.06.2010 |
| - Baubeginn | 21.06.2010 |
| - Fertigstellung | 27.08.2010 |
| | ... |

Die Abarbeitung des Vorhabens liegt vor dem möglichst zeitnahen Abschluss aller Bauerlaubnisverträge sowie dem reibungslosen Ablauf des Plangenehmigungsverfahrens.

Zur „Beschleunigung“ kann bei günstigen Rahmenbedingungen ein vorzeitiger Maßnahmebeginn den Vorgang verkürzen.

Aufgestellt: Burg, 24.03.2010


.....
Dipl.-Ing. K. Spiegler

Bestätigt: Schopsdorf,

.....