

Planungsstelle	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme im FB Bau	Gesamt HH-Mittel 2020	Bemerkungen
11.1.70.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen Wasserturm	25.000,00 €	werden in Abhängigkeit der Mittelausgaben kassenwirksam
11.1.70/3013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Wasserturm	2.066.747,40 €	Stellungnahme bearbeitet, um Fördererweiterung abschließend bescheiden zu können. Ergänzungsförderung steht noch aus. Mit der verbindl. Beschlusslage wurde vorgegeben, dass nach Fördermittelbewilligung Ende 2020 ausgeschrieben wird, um die
11.1.71.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		30.535,00 €	nach Bedarf
12.6.10/3025.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Machbarkeitsstudie FFw	80.000,00 €	Grundlagenermittlung läuft in Abstimmung mit der FFw, Ausschreibung für die Vorplanungsleistungen und Grundstücksuntersuchungen werden vorbereitet. Antrag auf Mittelfreigabe wird in Kürze erarbeitet.
12.6.10/3029.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FFW Parchen	155.000,00 €	abgeschlossen. Die öffentliche Ausschreibung für die Planerleistungen ist ebenfalls abgeschlossen und Planerauftrag erteilt. Nach den Vorgaben des MI LSA sind baugenehmigungsreife Projekte als FM-Antrag bis zum
12.6.10/3030.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	FFW Gladau	170.000,00 €	sh. FFW Parchen = analoges Verfahren
21.1.10/3018.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Sporthalle Umland	1.129.864,32 €	befindet sich in der Ausführung und wird planmäßig in 2020 beendet
21.1.10/3022.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Inklusion GS Umland	482.441,50 €	abgeschlossen und Planerauftrag erteilt. Folgend wird Projekt erarbeitet und Baugenehmigung beantragt. Nach Vorlage der Genehmigung soll die Leistung für die öffentliche Ausschreibung zur Bauausführung vorbereitet werden.
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	ehem. Arztpraxis Tucheim (zukünftige Hortnutzung)	25.000,00 €	wegen Nichtgenehmigungsfähigkeit zurückgestellt
36.5.10/3009.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	KITA Tucheim (Restleistung Brandschutz)	18.000,00 €	In Abhängigkeit der Entscheidung zum Neubau
36.5.10/3028.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neubau KITA Tucheim	40.000,00 €	Grundlagenermittlung für die Planerausschreibung ist abgeschlossen. Angebotsverfahren läuft. Bis September sollen Standortuntersuchungen abgeschlossen werden und Beschlussempfehlungen für OR/SR erarbeitet werden.
36.5.11/3004.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	KITA Kollwitz	881.842,92 €	Baumaßnahme ist abgeschlossen. AKTUELL FINDEN DIE Endabrechnungen statt und Führung Verwendungsnachweis und FM-Abrechnung steht noch aus.

Planungsstelle	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme im FB Bau	Gesamt HH-Mittel 2020	Bemerkungen
42.4.10/3026.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>Sportplatz Berliner Chaussee</b>	1.700.000,00 €	Ausschreibung für die Entwurfsplanung ist nach Wiederholung abgeschlossen und der Planerauftrag erteilt. Bis 30.09.2020 muss der Projektförderantrag gestellt sein. BUV soll Entwurf in der Septembersitzung bewerten.
42.4.20.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	<b>Umsetzung SBL/Brandschutz SSH</b>	25.000,00 €	
42.4.20/3019.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>Sporthalle Berliner Chaussee</b>	990.945,38 €	geplante Eigenmittel (10% der Maßn.) 203.029,49 € -> Kostendarstellungen ohne die ca. 300.000 € Mehrkosten, die u.a. auch zum Abbruch der FM-Maßnahme führten neben den zeitlichen Problemen in der Durchführung der Maßnahme
51.1.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>Auszahlung LEADER</b>	1.500,00 €	Beteiligungszahlung auf Anforderung
51.1.10.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau	<b>Wohnungsrückbau</b>	151.200,00 €	Mittel sind abgerufen und an WBU als Endempfänger ausgezahlt
51.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		179.798,32 €	2018 ISEK; Förderung Stadtumbau Ost in Bearbeitung, Planungsleistungen ALDI/EXTRA- Stillstand wegen Nichtbesetzung, Prüfgebühren RPA, Klimaschutzkonzept- keine Bearbeitung bisher erfolgt wegen Personalmangel- jetzt wegen HH-Sperre unterbrochen,
51.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	<b>Stadtsanierung Zinsforderungen</b>	2.500,00 €	Zahlung auf Abforderung
51.1.10/3001.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>Radwegebeschilderung</b>	47.000,00 €	Förderantrag ist gestellt, Genehmigung der Grundstückseigentümer liegt vor, Leistungsverzeichnis ist fertiggestellt
53.8.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	<b>Abwasserbeseitigung</b>	100.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen auf Bedarf im gesamten Stadtgebiet genehmigungsfähig. Projektunterlagen werden aktuell erarbeitet. SR hat zusätzlichen Aufwand im Juli 2020 bestätigt. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung kann Ausführung vorbereitet werden und je nach Angebotsvorlage die Ausführung
53.8.10/4016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>RW GE Nord</b>	1.000.000,00 €	
54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	<b>Straßen- u. Brückenunterhaltung</b>	536.380,20 €	Sanierung Fienerstraße in Planung, soll noch im 1. BA in 2020 zur Ausführung k
54.1.10/4002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Baukosten LWB P-S</b>	727,56 €	

Planungsstelle	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme im FB Bau	Gesamt HH-Mittel 2020	Bemerkungen
54.1.10/4002.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	<b>Rückforderungsansprüche ALFF LWB</b>	15.000,00 €	Zahlung auf Bedarfsanforderung
54.1.10/4005.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Baukosten und Grunderwerb OD B1</b>	240.885,78 €	in Abhängigkeit der Landesvermessung und Grundstücksbindung auszuzahlen
54.1.10/4008.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	<b>GE Radweg Gladau - Dretzel</b>	1.507,10 €	
54.1.10/4030.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Bushaltestelle ZOB Schollstraße</b>	170.000,00 €	Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben und zwischenzeitlich beauftragt
54.1.10/4039.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Ausbau Dürerstraße</b>	14.570,87 €	Planung in Bearbeitung
54.1.10/4040.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Ausbau Große Schulstraße</b>	18.771,73 €	Planung bearbeitet, Vorstellung im BKS/BUV wird vorbereitet
54.1.10/4041.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Ant.fin. LWB GNT-Roßdorf</b>	10.000,00 €	abgeschlossen
54.1.10/4042.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Ausbau Friedenstraße</b>	192.276,50 €	Planung in Bearbeitung, Projektvorstellung im BUV noch in 2020
54.1.10/4056.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>Ant.fin.B 107 Genthin Wald</b>	50.000,00 €	für Regenwasserschachterneuerungen in Bearbeitung
55.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	<b>Liegestelle EHK - Regenwassereinlauf</b>	145.883,12 €	abgeschlossen, Gerichtsprozess gewonnen
57.1.10/4007.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>B-Plan, Ing.,sonstige leistungen, Fläming II</b>	20.249,21 €	restliche Ersatzpflanzungen sollen im Herbst erfolgen