

Informationsvorlage**2019-2024/Info-234****Status: öffentlich**FB FB Bau
SB Frau KlamtErstellungsdatum: 24.10.2022
Aktenzeichen 66.21.03-2022/01**Betreff:**

Umsetzung der Arbeiten zur Herrichtung des Dorfplatzes

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum Gremium

zum Spielplatz in Gladau konnten im August diesen Jahres kurzfristig Fördermittel gewonnen werden. Der Bewilligungszeitraum endete zum 15.12.2022.

Im Zuge des Ausschreibungsergebnisses wurden neben stark gestiegenen Preisen auch für einzelne Ausstattungselemente sehr lange Lieferfristen benannt. Diese Umstände wirken einer fristgerechten Ausführung und Abrechnung der Maßnahme entgegen. Es musste daher Abstand vom Fördermittelantrag genommen werden.

Da die Herrichtung des Dorfplatzes, auch als Abschlussgestaltung für den Spielplatz, einen Mehrwert für die Ortschaft Gladau darstellt, soll die Maßnahme aus Mitteln des bestehenden Haushaltes und mit Unterstützung durch den Bauhof umgesetzt werden

Je nach Lieferfristen für die Ausstattungselemente sowie für die Bushaltestelle wird für die Ausführung der Maßnahme ein Zeitrahmen bis ca. März 2023 veranschlagt.

Umgesetzt werden:

- Rückbau der Mauer, Verfüllen der Grube sowie Umsetzung Rodelberg
- Schaffung der Aufenthaltsfläche mit Bank-Tisch-Kombi
- Stellung von Gabionenbänken
- Aufstellung einer Pergola
- Fahrradständer, Papierkorb
- Stellung eines Bonanza Zaunes als Abgrenzung
- Anpflanzung von Gehölzen
- Errichtung einer neuen Bushaltestelle
- Schaffung einer Stromentnahmestelle für Dorfplatz

Anlagen:(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiter/in(Matthias Günther)
Bürgermeister**Sachverhalt:**Für die Gestaltung des
Dorfplatzes als Erweiterung

