

Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Altmark
- Flurbereinigungsbehörde -
Akazienweg 25
39576 Stendal



Anhang I bis IV

- Anhang I geplante Wegebaumaßnahmen
- Anhang II geplante Gewässerbaumaßnahmen
- Anhang III geplante landschaftspflegerische Maßnahmen
- Anhang IV geplante Rückbaumaßnahmen

Bodenordnungsverfahren: Paplitz (geplant)

Landkreis: Jerichower Land

Verfahrensnummer: JL4-0319-02

Anhang I – geplante Maßnahmen zum ländlichen Wegenetz

Entwurfs- nummer	Bestand		Ausbau		Eingriff (UVP)	Ergänzende Hinweise
	Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Länge(m) Fläche (m²)	Beschreibung		
1	2	3	4	5	6	7
W01	790	Sandweg	790 3160	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
W02	2070	Sandweg	2070 8280	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
W03	765	Schotterweg	765 4207,5	RQ 5,5/3,5/0 (Bit)	Nein	
W04	690	Schotterweg	690 3795	RQ 5,5/3,5/0 (Bit)	Nein	
W05	480	Schotterweg	480 2640	RQ 5,5/3,5/0 (Bit)	Nein	
W06	640	Sandweg	640 2560	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
W07	1045	Sandweg	1045 4180	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
W08	560	Acker	560 2240	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
W08	320	Sandweg	320 1280	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
W09	710	Asphaltweg	710 3905	RQ 5,5/3,5/0 (Bit)	Nein	
W10	950	Asphaltweg	950 5225	RQ 5,5/3,5/0 (Bit)	Nein	
W11	1230	Acker	1230 4920	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	

Neugestaltungsgrundsätze
 Bodenordnungsverfahren „Paplitz“ - Landkreis Jerichower Land

Entwurfs- nummer	Bestand		Ausbau		Eingriff (UVP)	Ergänzende Hinweise
	Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Länge(m) Fläche (m ²)	Beschreibung		
1	2	3	4	5	6	7
W11	1050	Sandweg	1050 4200	RQ 4/1-0,8-1/0 (SpB)	Nein	
Länge (m)	11.300,00	Fläche (m ²)	Gesamt: 50.592,50	Davon:		

Anhang II – geplante Maßnahmen zum Gewässernetz

Entwurfs- nummer	Bestand		Ausbau		Eingriff (UVP)	Ergänzende Hinweise
	Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Länge(m) Fläche (m ²)	Beschreibung		
1	2	3	4	5	6	7
G01		Betonstau mit Regenrückhaltebecken		Betonstau mit Regenrückhaltebecken	Nein	Ersatzneubau
G02		Betonstau		Betonstau	Nein	Ersatzneubau
G03		Betonstau		Betonstau	Nein	Teilneubau
G04		Betonstau		Betonstau	Nein	Teilneubau

Anhang III – geplante Landschaftsgestaltende Maßnahmen

Entwurfs- nummer	Bestand		Ausbau		Eingriff (UVP)	Ergänzende Hinweise
	Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Länge(m) Fläche (m²)	Beschreibung		
1	2	3	4	5	6	7
L01	640 4.480	Al. Acker	640 4.480	HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten	Nein	3-reihig
L02	480 1.440	Al. Acker	480 1.440	HRA Obstbaumreihe	Nein	Pflanzung regelmäßig
L03	790 2.370	Al. Acker	790 2.370	HRA Obstbaumreihe	Nein	Pflanzung regelmäßig
L04	420 2.940	Al. Acker	420 2.940	HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten	Nein	3-reihig
L05	73 620	GIA Intensivgrünland	15.200	HGA Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten	Nein	Pflanzung unregelmäßig
	11.980	URB Ruderalflur, gebildet von ein- bis zweijährigen Arten				
	2.600	Al. Acker				

Anhang IV – geplante Rückbaumaßnahmen

Entwurfs- nummer	Bestand		Ausbau		Eingriff (UVP)	Ergänzende Hinweise
	Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Länge(m) Fläche (m²)	Beschreibung		
1	2	3	4	5	6	7
R01	870 4.350	VWA Sandweg	870 4.350	Al. Acker	Nein	
R02	530 2.650	VWA Sandweg	530 2.650	Al. Acker	Nein	
R03	73 620	VPX Silofläche, Beton	73 620	Grünland	Nein	